



JUAN C BONILLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO TRIMESTRE EJERCICIO 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190401680486	289065	199004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO- PUEBLA Y CALLE HIMNO NACIONAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	ZACATEPEC	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	\$ 3,465,000.00	100	100	M2	2629.22	TERMINADO
PUE190201554368	110473	199012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INSURGENTES ENTRE CALLE 3ra. DE SERRANO Y CALLE INSURGENTES EN LA COL. LOS ÁNGELES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA.	COLONIA JOSE ANGELES	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	\$ 782,157.91	100	100	M	567	TERMINADO
PUE190401614718	165443	199015	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA PINO SUAREZ Y PRIVADA CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA	ZACATEPEC	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	\$ 537,774.97	100	100	M	405	TERMINADO
PUE190401680516	289143	199017	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANZANARES ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y CALLE TOLOXA	CUANALA	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	\$ 448,425.28	100	100	PZAS	65	TERMINADO
PUE190401680576	289264	199018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MANZANARES ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y BOSQUE ESCONDIDO	CUANALA	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	\$ 241,677.44	100	100	M2	470	TERMINADO
PUE190401680598	289298	199019	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ Y PRIVADA METLAPANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC	ZACATEPEC	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	\$ 679,647.94	100	100	ML	484	TERMINADO
PUE190401680613	289362	199020	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA	OMETOXTLA	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	\$ 1,182,438.05	100	100	ML	643.05	TERMINADO
PUE190401680648	289432	199021	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA Y SAN MATEO CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA.	OMETOXTLA	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	\$ 692,179.22	100	100	ML	566	TERMINADO
PUE190401680682	289490	199023	MANZANARES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	CUANALA	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	\$ 1,749,754.17	100	100	ML	1027.55	TERMINADO
PUE190401680694	289513	199025	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES 3er. CARRIL DE SERRANO Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD JOSE ANGELES, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA.	COLONIA JOSE ANGELES	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	\$ 1,887,356.60	100	100	ML	1067.33	TERMINADO
PUE190401680709	289540	199028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RIO METLAPANAPA	OMETOXTLA	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	\$ 360,014.97	100	100	M2	855.24	TERMINADO
PUE190401680704	289534	199030	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS, LA PAZ SUR, Y PRIVADA LOS HUERTOS EN SANTA MARIA ZACATEPEC	ZACATEPEC	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	\$ 493,052.61	100	100	ML	427.58	TERMINADO

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE190401692292		199008	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	\$ 723,207.80	100	100	LUMINARIAS	500	TERMINADO
PUE190301573307		199011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A CARRETERA FEDERAL PUEBLA-MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SANTA CLARA.	ZACATEPEC	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	\$ 2,433,710.53	100	100	M2	1573.8	TERMINADO
TMP_PUE190401692365		199013	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	\$ 252,174.94	100	100	M3	43.27	TERMINADO
TMP_PUE190401692451		199024	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA SEGUNDA ETAPA	JUAN C. BONILLA	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	\$ 385,190.10	100	100	M3	0.6164	TERMINADO
TMP_PUE190401692468		199026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA ENTRE PRIVADA ALAMOS Y CALLE SANTA CLARA	ZACATEPEC	\$ 2,299,454.78	\$ 3,028,402.73	\$ 3,028,402.73	\$ 3,028,402.73	\$ 3,028,402.73	\$ 3,028,402.73	\$ 3,028,402.73	100	100	M2	1771.2	TERMINADO
TMP_PUE190401692484		199027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y MIGUEL HIDALGO	OMETOXTLA	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	\$ 1,100,921.51	100	100	M2	583.45	TERMINADO
TMP_PUE190401692501		199028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RIO METLAPANAPA	OMETOXTLA	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	\$ 959,373.81	100	100	M2	855.24	TERMINADO
TMP_PUE190401692524		199032	RASTREO DE CAMINOS Y CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	JUAN C., BONILLA	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	\$ 1,370,356.10	100	100	M2	9670	TERMINADO



MUNICIPIO JUAN C BONILLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	2.4	1	41	0	0	41	
	2do. Trimestre	2.4	1	41	0	0	41	
	3er. Trimestre	2.4	1	41	0	0	41	
	4to. Trimestre	2.4	1	41	2.4	1	41	SE CUMPLE LA META

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	19.5	8	41	0.0	0	41	
	2do. Trimestre	48.8	20	41	0.0	0	41	
	3er. Trimestre	78.0	32	41	17.1	7	41	
	4to. Trimestre	92.7	38	41	92.7	38	41	SE CUMPLIO LA META

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	2.4	1	41	0	0	41	
	2do. Trimestre	2.4	1	41	0	0	41	
	3er. Trimestre	4.9	2	41	0	0	41	
	4to. Trimestre	4.9	2	41	4.9	2	41	SE CUMPLE LA META